

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с.Мужиново Клетнянского
муниципального района Брянской области**

Финансовое управление администрации Клетнянского района
(МБОУ СОШ с.Мужиново л/сч 20276402520)
ИНН 3215003215 КПП 324501001
БИК 011501101
р/с 03234643156260002700
кор.сч. 40102810245370000019
Отделение Брянск Банка России //
УФК по Брянской области г.Брянск
Адрес: 242831 с.Мужиново, Клетнянского района,
Брянской области, ул.Школьная д,7
Телефоны директор: 8(48338) 9-33-43
Исх. №630 от 28.09.2022г.

Индивидуальному предпринимателю
Осипенко Вячеславу Геннадьевичу
Адрес: 241022 г.Брянск ул.Вяземского
д.19, кв.130.
Телефон: 8 906 503 63 33
Osipenko20082@mail.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Мужиново Клетнянского муниципального района Брянской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Асосковой Надежды Алексеевны, действующего на основании Устава с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Осипенко Вячеслав Геннадьевич именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании Протокола подведения итогов определения поставщика № 0327300142522000004-2 от 10 июня 2022 года, заключили муниципальный контракт №3 от 22.06.2022г. «Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с.Мужиново Клетнянского муниципального района Брянской области» .

На основании п.3.2 муниципального контракта №3 от 22.06.2022г. «Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. Мужиново Клетнянского муниципального района Брянской области» Подрядчик обязуется выполнить работы по Контракту в один этап:
с момента заключения контракта по **25.08.2022г.**

Напоминаем Вам о действующем пункте 10 (Ответственность сторон) настоящего муниципального контракта № 3 от 22 июня 2022 года, а именно подпункт 10.9. «Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Мужиново Клетнянского муниципального района Брянской области сообщает о том, что у Вас имеется просрочка исполнения обязательств с 26.08.2022 года по 10.09.2022 года (16 дней) в размере 10 297, 36 рублей.

Если вы не исполните указанные требования, МБОУ СОШ с. Мужиново Клетнянского муниципального района Брянской области оставляет за собой право обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд Брянской области.

Для уточнения реквизитов по оплате просрочки исполнения обязательств можно связаться по рабочему телефону 8(48338)9-33-43, (8 9803068920).

Приложение:

1. Расчет суммы задолженности.

Директор школы:



Н.А. Асоскова

Калькулятор неустойки (пени и штрафов), взыскиваемой с поставщика (подрядчика, исполнителя) по 44-ФЗ

Размер пени 10 297,36 ₽

десять тысяч двести девяносто семь рублей 36 копеек

Расчет произведен на основании ч.7 ст.34 44-ФЗ

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) электронный аукцион	
Сторона, которую привлекают к ответственности	поставщик, подрядчик, исполнитель
Дата размещения извещения	02.06.2022
Вид неустойки	пени
Сумма невыполненных обязательств	2 574 341,00 ₽
Период просрочки	26.08.2022 – 10.09.2022 (16 дней)
Дата расчета неустойки (уплаты пени)	28.09.2022
Ключевая ставка ЦБ на 28.09.2022	7,5 %

Порядок расчёта

$$2\,574\,341,00 \text{ ₽} \times 7,5 \% \times (1/300) \times (10.09.2022 - 26.08.2022) = 10\,297,36 \text{ ₽}$$

сумма невыполненных обязательств × ключевая ставка ЦБ на 28.09.2022 × (1/300) × (дата окончания периода просрочки - дата начала периода просрочки) = сумма выплаты